

Số: /BC- UBND

Hồng Hưng, ngày 25 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2022

Căn cứ luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ luật ngân sách số 83/2015/QH 13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật XD số 62/2020/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ NĐ 15/NĐ – CP ngày 3/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng thay thế NĐ 59/2015 và NĐ 42/2017 sửa đổi, bổ sung NĐ 59;

Căn cứ kết quả thu các nguồn thu cho đầu tư đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022, UBND xã báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2022 như sau;

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Năm 2022, mặc dù không được UBND huyện giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công, nhưng với phương châm nhất quán điều hành chi ngân sách trong lĩnh vực đầu tư XD CB là :

- Trước hết ưu tiên thanh toán nợ cũ những công trình hoàn thành đưa vào hoạt động,

- Bố trí, phân bổ nguồn vốn hợp lý cho những công trình đang thi công xây dựng đảm bảo tiến độ mang tính hiệu quả cao về KT-XH, phù hợp với mục tiêu đại hội đảng bộ xã lần thứ XXVI, kế hoạch phát triển KT- XH giai đoạn 2021-2026;

- Bố trí nguồn vốn cao nhất có thể đối với những công trình xây dựng mới, từ đó tạo sự chủ động trong việc phân bổ nguồn đảm bảo giải ngân nhanh và hiệu quả;

2. kết quả thực hiện đầu tư công năm 2022

- 22 công trình với tổng mức đầu tư là : 34.050,21 triệu đồng, kế hoạch phân bổ nguồn vốn năm 2022 là: 14.093,29 triệu đồng, ước thực hiện là 14.093,29 triệu đồng đạt 100% kế hoạch; trong đó :

- 17 công trình chuyển tiếp với tổng mức đầu tư là : 24.823,65 triệu đồng, kế hoạch phân bổ nguồn vốn năm 2022 là : 8.777,34 triệu đồng , ước thực hiện là 8.777,34 triệu đồng đạt 100% kế hoạch;

- 5 công trình khởi công xây dựng mới với tổng mức đầu tư là : 9.226,56 triệu đồng, kế hoạch phân bổ nguồn vốn năm 2022 là : 5.315,95 triệu đồng , ước thực hiện là : 5.315,95 triệu đồng đạt 100% kế hoạch;

(Chi tiết theo phụ lục số 5)

3 - Đánh giá tình hình thực hiện :

UBND xã chủ động phân bổ nguồn khi có thông báo vốn, phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lập và giải ngân nguồn vốn đảm bảo giải ngân nguồn vốn nhanh và hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện, tuy nhiên cũng nhận thấy một số mặt còn tồn tại, hạn chế như sau :

- Chất lượng nhà thầu của một số gói thầu tư vấn còn nhiều hạn chế, chưa cập nhật bám sát các quy định mới liên quan dẫn đến hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần từ đó ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn;

- Chất lượng một số đơn vị thi công còn nhiều bất cập trong việc lập hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo các biểu mẫu quy định;

4 - công nợ trong đầu tư XD CB

a- về công nợ :

Nợ XD CB (39 công trình) tính đến 15/12/2022 là: 8.137,93 triệu đồng, trong đó:

- Các công trình đã phê duyệt quyết toán (12 công trình) là : 1.079,44 triệu đồng;

- Các công trình chờ phê duyệt quyết toán (27 công trình) là : 7.058,49 triệu đồng;

(chi tiết theo phụ lục 06)

b - Các giải pháp về việc bố trí và huy động nguồn vốn để trả nợ XD CB và đầu tư xây dựng mới các công trình tại địa phương.

Thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 2,3 ha thôn Hoàng Xá để thực hiện đầu giá cho nhân dân làm nhà ở ;

Tạo những điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong công tác xử lý đất dôi dư, xen kẹt, Không chỉ mang lại lợi ích lợi cho nhân dân mà còn tăng thêm nguồn thu để trả nợ XD CB và huy động nguồn lực để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Tiếp tục huy động, bố trí nguồn lực cho Chương trình theo hướng xã hội hóa , kết hợp nguồn lực tại chỗ trong nhân dân đồng thời làm tốt công tác xã hội hóa cùng chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Rà soát quy hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất nhằm chuyển mục đích sử dụng đất để tăng nguồn cho đầu tư xây dựng;

Trên đây là báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 trình kỳ HĐND xã họp thứ 5 xem xét , quyết nghị phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- TV Đảng ủy;
- TTr HĐND, LĐUBND;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hanh